

SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL MONASTERIO SAN VICENTE ROQUETA			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	2.339.635,89 € PEC IVA INCLUIDO	3.756.450,18 € PEC IVA INCLUIDO	NO
FINANCIACIÓN	PIP Plan Especial de Apoyo a la Inversión	PIP Plan Especial de Apoyo a la Inversión	NO
OBJETIVOS	Consolidación estructural del Monasterio de San Vicente de la Roqueta, declarado Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional (RD 941/78, de 27/03/1978) (BOE 05-05-78),	Resolver circunstancias puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra y que responden a diversas circunstancias no previsibles y sobrevenidas	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	NO
CONTRATISTA	UTE Monasterio San Vicente de la Roqueta DRAGADOS-GEOCISA	UTE Monasterio San Vicente de la Roqueta DRAGADOS-GEOCISA	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio Enero 2016-Plazo 14 meses. Pendiente de recepción	En trámite, pendiente de aprobación	NO

OBRAS DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO PARQUE URBANO DE LA UE-1 MALILLA NORTE			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	4.006.661,99 € PEC IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	PRIVADA al tratarse de un PAI.	NO	NO
OBJETIVOS	Urbanización de nuevo Parque Urbano en Barrio Malilla	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	NO	NO
CONTRATISTA	PROMOTOR MALILLA 2000 S.A.	NO	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio Abril 2016-Plazo 12 meses. Pendiente de recepción	NO	NO

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAL DE LA ANTIGUA HARINERA

	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	2479188,34 € PEC IVA INCLUIDO	2.727.018,51 € PEC IVA INCLUIDO	NO
FINANCIACIÓN	PIP Plan Especial de Apoyo a la Inversión	PIP Plan Especial de Apoyo a la Inve	NO
OBJETIVOS	Consolidación estructural de las naves de la Antigua Harinera para su posterior rehabilitación y destino para usos de empleo e innovación	Resolver circunstancias puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra y que responden a diversas circunstancias no previsibles y sobrevenidas	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	NO
CONTRATISTA	UTE HARINERA (DRAGADOS-BERTOLIN)	UTE HARINERA (DRAGADOS-BERTOLIN)	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio julio de 2013-Plazo 10 meses. Pendiente de recepción	Se ha producido un periodo de suspensión temporal de las obras y actualmente, una vez reiniciadas se encuentran en fase de finalización y solicitud de recepción a la Intervención General de la Generalitat.	NO

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE
PESCADORES "EL CASINET"

	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	846.844,25 € PEC IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	NO	NO

OBJETIVOS	Obras derivadas del convenio para la rehabilitación del edificio para uso de escuela de música y sede de la Banda de la Sociedad Musical de Pescadores del Cabanyal	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS / AUMSA	NO	NO
CONTRATISTA	BECSA, SAU	NO	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio mayo 2017 - Plazo 15 meses	NO	NO

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA, ZONA RUZAFÁ			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	19.130.359,42 € PEC IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	SOCIEDAD VALENCIA PARQUE CENTRAL, ALTA VELOCIDAD 2003 SA, de la que forma parte el Ayuntamiento de Valencia	NO	NO
OBJETIVOS	Urbanización de la primera fase de la UE-1 A del Parque Central, quedando pendientes otras dos fases en las que deberá resolverse el soterramiento de las vías del tren y la ejecución de la nueva estación que sustituirá la actual estación Joaquín Sorolla.	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS	NO	NO
CONTRATISTA	UTE URBANIZACIÓN PARQUE CENTRAL (PAVASAL - DRAGADOS)	NO	NO

PERIODO EJECUCIÓN	Inicio mayo de 2015 - plazo 23 meses. Actualmente en ejecución y con un plazo de finalización de las obras previsto para febrero de 2018	NO	NO
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

IMPORTE	977852,46
OBJETIVOS	Apertura de la calle Genaro la Huerta, Flora y Peatonalización de Vuelta del Ruiseñor y Jardines Real
RESPONSABLE MUNICIPAL	Servicio de obras de infraestructura
CONTRATISTA	Grupo Bertolin
PERIODO EJECUCIÓN	27 semanas

SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

CARRIL BICI EN LA CARRERA DE MALILLA			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	138.262,93 € IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	Municipal	NO	NO
OBJETIVOS	Construcción del carril bici en la Carrera de Malilla	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE	NO	NO
CONTRATISTA	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	NO	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio Nov 2016-Plazo 3 meses. Recibida y en servicio	NO	NO

AMPLIACIÓN DE LA RED CICLISTA 2015			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	745.991,88 € IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	Municipal	NO	NO
OBJETIVOS	Construcción del carril bici en los tramos: Luis Peixó y Marino Blas de Lezo Porta de la Mar-Blasco Ibañez San Vicente (Marvá-San Agustín) Av. Cid, San José de Calasanz, San Francisco de Borja y Pintor Benedito	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE	NO	NO
CONTRATISTA	OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.	NO	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio Nov. 2016-Plazo 5 meses. Pendiente de recepción, en servicio parcialmente	NO	NO

CARRIL BICI EN LA RONDA INTERIOR			
	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	683.680,40 € IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	Municipal	NO	NO
OBJETIVOS	Construcción del carril bici en torno al centro histórico de la ciudad.	NO	NO
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE	NO	NO
CONTRATISTA	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	NO	NO
PERIODO EJECUCIÓN	Inicio Nov. de 2016-Plazo 3 meses. Recibida y en servicio.	NO	NO

Mejora de accesibilidad en la isleta del cruce de la Carrera Malilla con la Ronda Sur

	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	31834,72 € IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	Municipal		
OBJETIVOS	Mejora de la circulación rodada y acceso		
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE		
CONTRATISTA	PAVASAL		
PERIODO EJECUCIÓN	4 semanas. Finalizada 27/1/2017. En servicio		

Urbanización de la Avenida Estación -
Miniaturista Messeguer. Benimàmet.
Valencia

	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	3.633.382,44 € IVA INCLUIDO	3,877,512,80 € IVA INCLUIDO	NO
FINANCIACIÓN	Generalitat Valenciana (PIP)	Generalitat Valenciana (PIP)	
OBJETIVOS	Urbanización sobre tunel FGV	Urbanización sobre tunel FGV	
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE	
CONTRATISTA	Bertolín, SAU	Bertolín, SAU	
PERIODO EJECUCIÓN	8 MESES. PARALIZADA	11 MESES (7 MESES DESDE LA REANUDACION)	

INSTALACIÓN SEMÁFOROS EN AV. DE LAS
GAVIOTAS. EL PERELLONET

	PROYECTO	PROYECTO MODIFICADO	PROYECTO COMPLEMENTARIO
IMPORTE	142.969,30 € IVA INCLUIDO	NO	NO
FINANCIACIÓN	Municipal		
OBJETIVOS	Mejora de la seguridad vial		
RESPONSABLE MUNICIPAL	SERVICIO DE MOBILITAT SOSTENIBLE		
CONTRATISTA	ELECTRONIC TRAFIC SA		

PERIODO EJECUCIÓN	Diciembre 2016. 13 semanas. En funcionamiento		
--------------------------	-----------------------------------------------	--	--

SERVICIO DE COORDINACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTOS:	Serv Municipal	Contratista	Presupuesto L	Plazo Lic.	Situacion
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIARIAS Y MEJORAS AMBIENTALES Y DE ACCESIBILIDAD CON PAVIMENTO FONOAORSORBENTE EN LAS CALLE BARRACA, REINA, DR. LLUCH (ENTRE CALLES FRANCISCO CUBELLS Y AMPARO GUILLEN)	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA	2.971.414,84 €	32 Semanas	En Obras
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA VIARIAS Y MEJORAS AMBIENTALES Y DE ACCESIBILIDAD CON PAVIMENTO FONOAORSORBENTE EN LAS CALLE BARRACA, REINA, DR. LLUCH (Entre Calle PESCADORES y AV. de Los NARANJOS)	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	BECSA S.A.U.	2.475.480,79 €	32 Semanas	En Obras

RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES Y ACCESIBILIDAD CON PAVIMENTO FONOABSORBENTE EN LAS CALLES: AV. MEDITERRANEO, COLUMBRETES, MIJARES, ESCALANTE, PROGRESO, JOSE BENLLIURE, LOS ANGELES, Y PADRE LUIS NAVARRO	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	GRUPO BERTOLIN	1.232.669,32 €	20 Semanas	Adjudicada en tramitacion para su inicio
DESMONTAJE DE PASARELAS PEATONALES , MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SEMAFORIZACION EN LA AV. DEL CID	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	-----	574.150,74 €	24 Semanas	Licitacion
RENOVACION DEL PAVIEMNTO DE LAS ACERAS DE GENERAL AVILES	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	-----	165.500 €	12 Semanas	Licitacion
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL BARRIO DE BENIMAMET - AÑO 2016	Servicio de Coordinacion Obras y Mantenimiento de Infraestructuras	-----	143.250 €	12 Semanas	Licitacion

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

EMPRESA	OBRA	OBJETIVO	RESPONSABLE MUNICIPAL	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA Incluido)	FINALIZACIÓN PREVISTA
EMIVASA: empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable.	MODIFICADO REHABILITACIÓN POZO RADIAL DE "LA PRESA"	El objeto del proyecto es la rehabilitación del pozo radial de La Presa, ubicado en las proximidades de la planta potabilizadora de "La Presa", en el término municipal de Manises.	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	681.008,15 €	junio-17

EMIVASA	TERCER MÓDULO DE 50.000 M3 EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE "EL REALÓN"	El objeto del proyecto es la construcción del tercer módulo de almacenamiento de agua potable de 50.000 m3 de capacidad, junto a los dos módulos ya existentes y pertenecientes a la Planta Potabilizadora de El Realón ubicada en el término municipal de Picassent	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	8.039.661,83 €	junio-17
EMIVASA	NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA FILTRADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE "LA PRESA"	El objeto del proyecto es la construcción de una nueva estación de bombeo que sustituirá a la actual debido a su baja eficiencia energética. La capacidad de bombeo instalada será de 3,2 m3/s.	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	7.921.951,02 €	octubre-17

EMIVASA	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. PLANTA POTABILIZADORA DE "LA PRESA" Y DEPÓSITOS ASOCIADOS "LA PRESA" Y EN EL REALÓN"	El objeto del proyecto es la aplicación de la Ley 8/2011, de 28 abril, por la que se establecen las medidas para la protección de las infraestructuras críticas vinculadas a los sectores estratégicos definidos en el anexo de esta Ley, entre los cuales está incluido el agua.	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	1.742.779,47 €	agosto-18
EMIVASA	REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE "EL REALÓN" (2ª FASE)	El objeto del proyecto es la mejora de los procesos de potabilización y dosificación de reactivos de la Planta Potabilizadora de "El Realón".	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	1.536.688,57 €	febrero-19

EMIVASA	DESDOBLAMIENTO TUBERÍA ARTERIAL ENTRE PINEDO Y EL PERELLONET. TRAMO: PLEXI-DEVESA	El objeto del proyecto es mejorar el suministro de agua potable a las pedanías del sur de Valencia (Pinedo, El Saler, El Palmar y el Perellonet) en los meses de verano cuando se produce una mayor demanda de agua.	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	5.636.209,90 €	enero-19
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------

EMIVASA	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VALENCIA. EJERCICIO 2016-2017	<p>El objetivo es la sectorización de la red de agua potable para lograr la reducción de áreas de estudio en detección de anomalías, consiguiendo aislar el sector afectado. Mejorando la explotación del servicio con un adecuado sistema de control, posibilitando la mejor y más pronta detección de fugas.</p>	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	1.541.187,69 €	enero-18
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	----------

EMIVASA	RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y BAJA PRESIÓN. EJERCICIO 2016	El objeto del proyecto es la renovación de la red de distribución de agua potable y baja presión en la ciudad de Valencia, en concreto en la C/ San Vicente Mártir, C/ Casa de la Misericordia, apertura C/ Soria y Bº Cabañal.	GERMÁN RODRÍGUEZ FONTANA	4.321.968,84 €	marzo-18
EMIVASA	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DN 350 DESDE C/BLANQUERÍAS HASTA PLAZA TETUÁN POR TUBERÍA DN 600.	El objeto del proyecto es la sustitución de 1.535 m de conducción de DN 350 mm de fundición gris, que se encuentra al final de su vida útil, por una conducción de fundición dúctil de DN 600 mm	MIGUEL GARCÍA SALOM	3.375.504,16 €	diciembre-18

EMIVASA	TUBERÍA ARTERIAL DN 800/600 POR PASEO DE PECHINA ENTRE C/TORRES Y C/RINCÓN DE ADEMUZ	El objeto del proyecto es la sustitución de 833 m de conducción de DN 600 mm que se encuentra al final de su vida útil, por una conducción de fundición dúctil de DN 800/600 mm	MIGUEL GARCÍA SALOM	3.857.730,69 €	octubre-17
BERTOLÍN	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y OBRA NUEVA DE LOS COLECTORES ARTERIALES EN EL BARRIO DE CABAÑAL - CAÑAMERAL	El objeto del proyecto es la renovación de los colectores arteriales del barrio bien sea mediante su sustitución por unos nuevos o su rehabilitación mediante el encamisado interior con material plástico.	MIGUEL GARCÍA SALOM	2.407.808,54 €	diciembre-17

o

